

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(復興庁・農林水産省)

対策の柱立て(大区分)	I. 復興・防災対策	担当部局	農林水産省 林野庁 森林整備部 国有林野部
対策の柱立て(中区分)	1. 東日本大震災からの復興加速		
対策の柱立て(小区分①)	(3)原子力災害等からの迅速な再生の推進	担当課	研究指導課 整備課 業務課
対策の柱立て(小区分②)			
対策における施策の名称	森林における放射性物質対策の推進		
(事業名)	農林水産業復旧・復興対策(森林・林業における放射性物質等対策)	新規/既存	■新規 ■既存
平成24年度補正予算額	15億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	東日本大震災復興特別会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	<p>(1) 森林における放射性物質対策推進のための緊急調査事業【100百万円】</p> <p>① 住居等近隣の森林における空間線量低減技術の検証・開発、森林における放射性物質拡散防止対策のための基礎調査委託費: 民間団体</p> <p>(2) 放射性物質対処型森林・林業復興対策実証事業【1,018百万円】</p> <p>① 実証に係る事前調査等 ② 伐採に伴い発生する副産物の減容化等放射性物質への処処方策の実証 ③ 副産物等の利用の円滑化のための実証</p> <p>① 補助金: 都道府県、市町村等 ② 補助金: 都道府県、市町村、(独)森林総合研究所等 委託費: 民間団体 ③ 補助金: 都道府県、市町村、民間団体</p> <p>(3) 森林における除染等実証事業【408百万円】</p> <p>① 放射性物質拡散防止・低減に向けた技術実証 ② 除染等の技術実証 ③ モニタリング・データの蓄積 補助金: 都道府県、市町村 委託費: 民間団体</p>		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他()		
アウトプット指標(進捗指標)	<p>(アウトプット指標による目標)</p> <p>(1) 平成25年6月末時点で、契約額100百万円 (2) 平成25年6月末時点で、交付等予定額145百万円(平成25年12月末時点で、交付等予定額1,018百万円) (3) 平成25年6月末時点で、交付等予定額20百万円(平成25年9月末時点で、交付等予定額408百万円)</p>		
アウトカム指標(効果指標)	<p>(アウトカム指標による目標)</p> <p>平成29年度末までに、汚染状況重点調査地域の101市町村における、森林整備事業量を東日本大震災前までの水準に回復させる。</p>		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>6月1日時点</p> <p>【進捗ステップのイメージ図】</p> <p>○進捗状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(1)の民間団体向け委託事業は、5月15日に契約済み。 ・(2)の県市町村等向け補助事業は、5月16日に福島県に一部交付決定済み。残額について交付等に向けた準備中。 ・(2)の民間団体向け委託事業は、公募に向けた準備中。 ・(2)の(独)森林総合研究所への補助事業は、4月25日に全額交付決定済み。 ・(3)の県市町村向け補助事業は、3月18日に一部交付決定済み。残額について交付等に向けた準備中。 ・(3)の民間団体向け委託事業は、4月25日に一部契約済み。残額の一部については、5月31日に公募を開始。 <p>○契約率、交付決定率(交付決定額)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(1)の民間団体向け委託費の契約率 100% ・(2)の県市町村等向け補助金の交付決定率 8%(0.77億円) ・(2)の民間団体向け委託費の契約率 0% ・(2)の(独)森林総合研究所への補助金の交付決定率 100%(0.18億円) ・(3)の県市町村向け補助金の交付決定率 4%(0.08億円) ・(3)の民間団体向け委託費の契約率 13% <p>※(2)と(3)の県市町村等向け補助金は、予定26団体中1団体において一部契約済</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>凡例</p> <p>実施済 </p> <p>一部実施済 </p> <p>未実施 </p> </div> 		
執行早期化のために講じている工夫	速やかな委託事業の契約締結、補助金事業の交付決定等に向け、準備を進めているところ。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	<p>・事業概要 http://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/yosankan/pdf/24_hosei8.pdf ・森林における放射性物質の除去及び拡散抑制等に関する技術的な指針について http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kenho/120427.html </p>		