

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(農林水産省)

対策の柱立て(大区分)	1. 復興・防災対策	担当部局	水産庁
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱(じん)化の推進、災害への対応体制の強化等		
対策の柱立て(小区分①)	(2) 社会の重要インフラ等の防御体制の整備	担当課	研究指導課
対策の柱立て(小区分②)			

対策における施策の名称 農山漁村等における防災・減災対策等

(事業名)	農山漁村等における防災・減災対策(独立行政法人水産総合研究センター施設整備費補助金)	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
-------	--	-------	--

平成24年度補正予算額	17.6億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
-------------	--------	-----------------------------	------

事業の内容
(予算については、
予算の使途及び
予算を交付等する対象者
を明記)

老朽化した施設の改修・更新整備
独立行政法人水産総合研究センター

実施方法

直接実施 委託・請負 補助金 負担金 交付金 貸付金 その他(

アウトプット指標(進捗指標)

(アウトプット指標による目標)

平成25年2月に交付決定済(全額)。平成25年8月時点で契約額17.6億円

アウトカム指標(効果指標)

(アウトカム指標による目標)

平成26年3月までに、老朽化した施設6箇所を整備する

事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	6月1日時点
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p align="center">【事業の進捗状況】</p> <p>○ 平成25年2月28日に補助金の交付決定を行い、独法において平成25年3月25日に設計契約、平成25年4月4日に一部の工事契約を締結し、7月下旬までの全ての工事契約に向け、手続き(6箇所)を進めているところ。</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p align="center">【予算執行の進捗実績及びスケジュール】</p> <pre> graph TD A[国] -- "実施済 (交付決定2月28日 100%)" --> B["(独)水産総合研究センター"] B -- "実施済(3月25日 100%)" --> C[民間企業等(設計契約)] C -- "一部実施済(約8%)" --> D[民間企業等(工事契約)] D -- "未実施(26年3月下旬)" --> E[民間企業等(工事竣工)] </pre> </div> </div>

執行早期化のために講じている工夫

- ・2月26日の予算成立を受け、同日付けで独法に対し予算の割当内示を行うとともに、独法から速やかな交付申請を受けて、2月28日に迅速な交付決定手続を行った。
- ・今後、設計、工事にあたっての入札公告等について計画的に進めるとともに、できる限りの早期工事完了に向けて適正な事務手続きに努めていく。

事業に関するURL
(事業実施場所、補助先等)

<http://www.fra.affrc.go.jp/>