

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(復興庁・国土交通省)			
対策の柱立て(大区分)	I. 復興・防災対策		担当部局 港湾局
対策の柱立て(中区分)	1. 東日本大震災からの復興加速		
対策の柱立て(小区分①)	(1) 社会インフラの整備や住民の定着促進等		担当課 技術企画課
対策の柱立て(小区分②)			
対策における施策の名称	被災地における道路・港湾の整備		
(事業名)	被災地港湾における復興事業の推進		新規/既存 <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	6億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	東日本大震災復興特別会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	東日本大震災からの早期復興を促進することを目的として、被災地の港湾における港湾施設の整備を推進し、地域経済活動の再生を図る。		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input checked="" type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(		
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標)		
	平成25年6月末までに入札公告率概ね100%、平成26年3月末までに契約率概ね100%		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標)		
	東日本大震災からの早期復興のため、被災地の港湾における港湾施設の整備を推進し、地域経済・産業の活力を支える効率的で安全な海上輸送を実現する(実施箇所:2港)。 (国際海上コンテナ・バルク貨物輸送コスト低減率:平成22年度比約5%低減(平成28年度末))		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	(進捗実績) 平成25年3月より入札公告開始。一部契約締結済。		
	(今後のスケジュール) 平成25年3月より、順次入札手続き等に着手し、契約を締結。平成26年3月末までに契約手続き完了。	【進捗ステップのイメージ図】 	
執行早期化のために講じている工夫	一日も早い効果の発現に向けて、入札・契約手続きの簡素化等により、可能な限り早期の事業執行に努めているところ。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	【事業の予算配分先】 <a href="http://www.reconstruction.go.jp/topics/20130226_kasyoduke_mlit.pdf">http://www.reconstruction.go.jp/topics/20130226_kasyoduke_mlit.pdf</a> 【入札公告・契約内容】 <a href="http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/">http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/</a>		