

## 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(文部科学省)

|  |   |                             |  |
|--|---|-----------------------------|--|
| 対策の柱立て(大区分)  | 1. 復興・防災対策  | 担当部局                        | 高等教育局私学部   |
| 対策の柱立て(中区分)  | 2. 事前防災・減災のための国土強靱(じん)化の推進、災害への対応体制の強化等   |                             |  |
| 対策の柱立て(小区分①)   | (3) 学校の耐震化・老朽化対策等の防災対策の推進   | 担当課                         | 私学助成課  |
| 対策の柱立て(小区分②)   |   |                             |  |
| 対策における施策の名称  | 国立大学・公立学校・私立学校施設等の耐震化、老朽化対策等  |                             |  |
| (事業名)  | 私立学校施設等の耐震化等防災安全機能の強化   | 新規/既存                       | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存 |
| 平成24年度補正予算額  | 153億円   | 一般会計/特別会計<br>(特会の場合には名称も記載) | 一般会計<br>東日本大震災復興特別会計   |
| 事業の内容<br>(予算については、<br>予算の使途及び<br>予算を交付等する対象者<br>を明記) | <p>事業内容①: 地震等の災害時に園児・生徒等の生命・安全を守るとともに、避難所としての役割を果たすことも考慮して、私立学校施設の耐震化等防災安全機能強化を支援する。<br/>         予算の使途: 校舎等の耐震補強、非構造部材の耐震対策、備蓄倉庫、自家発電設備の整備等<br/>         補助対象: 学校法人等 補助率 大学等 1/2、高校等 1/3(Is値&lt;0.3は1/2)</p> <p>事業内容②: 私立学校の耐震化を加速させるため、施設の耐震化等防災安全機能の強化に対して日本私立学校振興・共済事業団が実施する長期低利融資に必要な出資を行う。<br/>         予算の使途: 学校法人等に対する長期低利融資の実施<br/>         出資先: 日本私立学校振興・共済事業団</p>  |                             |  |
| 実施方法   | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input checked="" type="checkbox"/> 交付 <input type="checkbox"/> 貸付 <input type="checkbox"/> その他(       )   |                             |  |
| アウトプット指標(進捗指標)                                       | (アウトプット指標による目標)<br>①私立学校耐震化<br>平成25年6月末時点での交付決定済額45億円、25年6月末時点での契約額45億円<br>平成25年12月末時点での交付決定済額117億円、平成25年12月末時点での契約額117億円   |                             |  |
| アウトカム指標(効果指標)  | ②出資金<br>平成25年3月時点で、日本私立学校振興・共済事業団へ36億円出資。日本私立学校振興・共済事業団が実施する長期低利融資に係る逆ざや補填に充てるため、学校法人等に対し、平成24年度中に融資事業を行う。  |                             |  |
|  | (アウトカム指標による目標)<br>高校等の耐震化率 75.4%(平成24年4月1日現在) → 82~87%(平成25年度末推計)<br>大学等の耐震化率 81.8%(平成24年5月1日現在) → 86~91%(平成25年度末推計)  |                             |  |
| 事業の進捗状況<br>予算の執行状況<br>(進捗実績、<br>今後のスケジュール)           | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>①私立学校耐震化<br/>【事業の準備状況】<br/>事業募集を開始し、各学校法人からの申請(計画調書)を受付中。申請内容の精査・確認作業を進めている。精査・確認作業が済み次第、3月から順次交付決定を行う。<br/>【予算の執行に関するスケジュール】<br/>6月末までに約16億円契約予定。<br/>平成25年6月末までに、45億円交付決定、平成25年12月末までに、117億円交付決定予定。</p> <p>②出資金<br/>【事業の進捗状況】<br/>【予算の執行に関するスケジュール】<br/>平成25年3月に日本私立学校振興・共済事業団に出資。同月中に事業団において学校法人等に対し融資を実施。</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <p>(6月1日時点)</p> <p>【進捗ステップのイメージ図】</p> <p>注) ↓: 実施済    ↓: 一部実施済    ↘: 未実施</p> </div> </div> |                             |  |
| 執行早期化のために講じている工夫                                     |   |                             |  |
| 事業に関するURL<br>(事業実施場所、補助先等)                           | <p>【事業に関するURL】<br/> <a href="http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/002/002/1218307.htm">http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/002/002/1218307.htm</a></p> <p>【日本私立学校振興・共済事業団】<br/> <a href="http://www.shigaku.go.jp/s_yushi_25_01taishin.htm">http://www.shigaku.go.jp/s_yushi_25_01taishin.htm</a></p>  |                             |  |