

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(復興庁・農林水産省)

対策の柱立て(大区分)	I. 復興・防災対策	担当部局	農林水産省農村振興局
対策の柱立て(中区分)	1. 東日本大震災からの復興加速		
対策の柱立て(小区分①)	(1) 社会インフラの整備や住民の定着促進等	担当課	水資源課
対策の柱立て(小区分②)			
対策における施策の名称	被災地における農業水利施設等の整備		
(事業名)	農林水産業復旧・復興対策(農業農村整備事業(復興特会計上分))	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	14億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	東日本大震災復興特別会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	【予算の使途】 被災地の復興のため、被災農地に農業用水を供給する農業水利施設の整備を実施 【事業実施主体】 国		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 着手率(入札公告等)(目標:6月末までに100%) 契約率(目標:平成25年度末までに100%)		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 被災地における農業水利施設を改修・補強し、農業用水の安定供給を行うことにより、農業経営の安定化を図り、農業の復興に資する。 (農業水利施設の補強・整備箇所数:水路約8km、取水施設3箇所)		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	6月1日時点 【直轄事業】 国において入札手続き等を実施しているところである。 ・着手率(入札公告等):68% ・契約率:43% <div style="text-align: right;"> 【進捗ステップのイメージ図】 </div>		
執行早期化のために 講じている工夫	入札・契約手続きの簡素化・迅速化、工事の発注・監督事務に係る外注の活用を図っている。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	農業農村整備事業PR版 http://www.maff.go.jp/j/budget/2012/pdf/pamph_part1.pdf 平成24年度東日本大震災復興特別会計補正予算について(復興庁HP) http://www.reconstruction.go.jp/topics/20130115_h24hosei.pdf 箇所別予算額(復興庁HP) http://www.reconstruction.go.jp/topics/20130226_kasyoduke_maff.pdf		