

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(国土交通省)

対策の柱立て(大区分)	I. 復興・防災対策		担当部局	航空局
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱(じん)化の推進、災害への対応体制の強化等			
対策の柱立て(小区分①)	(1) 命と暮らしを守るインフラ再構築(老朽化対策、事前防災・減災対策)		担当課	首都圏空港課成田国際空港企画室 空港施設課 交通管制企画課
対策の柱立て(小区分②)	②事前防災・減災対策			
対策における施策の名称	河川・海岸・道路・港湾・空港・鉄道・航路標識・上下水道等の防災対策			
(事業名)	空港等の防災対策強化		新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	9億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	社会資本整備事業特別会計 空港整備勘定	
事業の内容 (予算については、 予算の用途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	航空機の安全運航を確保するため、管制施設等の雷害対策や地震等の災害に強い通信インフラの整備を実施する。			
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input checked="" type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年6月末までに入札公告率概ね100%、平成26年3月末までに契約率概ね100%。			
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 平成26年3月末までに、落雷頻度の高い管制施設等254施設のうち、対策未実施の69施設について防災能力を強化する。 平成26年3月末までに、管制官と航空機の通信に用いる管制用回線253回線のうち、53回線について災害耐性を強化する。			
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	(進捗実績) 工事等実施に係る入札公告率は88%。 工事等契約率は49%。 (今後のスケジュール) 入札公告未実施のものについては、早急に公告を開始すべく引き続き必要な手を促進する。 入札公告済のものは、入札応募事業者の選定等を経て、早期の契約を図る。		【進捗ステップのイメージ図】 	
執行早期化のために講じている工夫	一日も早い効果の発現に向けて、入札・契約手続きの簡素化等により、可能な限り早期の事業執行に努めているところ。			
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	[事業に関する概要] http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo05_hh_000093.html [事業の予算配分先一覧] http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo05_hh_000097.html			