


## 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(農林水産省)

対策の柱立て(大区分)	1. 復興・防災対策	担当部局	農林水産省農村振興局
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱(じん)化の推進、災害への対応体制の強化等		
対策の柱立て(小区分①)	(2) 社会の重要インフラ等の防御体制の整備	担当課	防災課
対策の柱立て(小区分②)			
対策における施策の名称	農山漁村等における防災・減災対策等		
(事業名)	農山漁村等における防災・減災対策(大規模災害に対し強靱な社会基盤の整備(高潮対策による地域防災力の向上))(農地海岸事業)	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	10億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	<p>【予算の使途】 津波、高潮等による被害から優良農地等を防護するため、国土保全上重要な海岸保全施設について、機能低下した堤防・護岸等の改築を実施</p> <p>【事業実施主体】 ・国</p>		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> 交付 <input type="checkbox"/> 貸付 <input type="checkbox"/> その他(		
アウトプット指標(進捗指標)	<p>(アウトプット指標による目標)</p> <p>着手率(入札公告等) (目標:6月末までに100%) 契約率 (目標:平成25年度末までに100%)</p>		
アウトカム指標(効果指標)	<p>(アウトカム指標による目標)</p> <p>優良農地を抱える地域において、頻発する高潮・侵食被害に対する事前防災・減災対策を推進することにより、人命・財産を守る。 (背後に優良農地を抱える2海岸において、海岸保全施設等の整備を実施)</p>		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>6月1日時点</p> <p>【直轄事業】 国において入札手続き等を実施しているところである。 ・着手率(入札公告等):90% ・契約率:70%</p>	<p>【進捗ステップのイメージ図】</p>  <pre> graph TD     A[国] --&gt; B[民間業者等]     B --- C[概ね実施済み]   </pre>	
執行早期化のために 講じている工夫	入札・契約手続きの簡素化・迅速化、工事の発注・監督事務に係る外注の活用を図っている。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	<p>海岸事業PR版 <a href="http://www.maff.go.jp/j/budget/2012/pdf/24_hosei_04.pdf">http://www.maff.go.jp/j/budget/2012/pdf/24_hosei_04.pdf</a></p> <p>箇所別予算額 <a href="http://www.maff.go.jp/j/budget/kasyo/24hosei1/2012.html">http://www.maff.go.jp/j/budget/kasyo/24hosei1/2012.html</a></p>		