

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(内閣本府)

対策の柱立て(大区分)	I. 復興・防災対策		担当部局	内閣府大臣官房
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱(じん)化の推進、災害への対応体制の強化等			
対策の柱立て(小区分①)	(2) 社会の重要インフラ等の防御体制の整備		担当課	会計課
対策の柱立て(小区分②)				
対策における施策の名称	官庁施設の機能維持のための防災対策等			
(事業名)	中央合同庁舎第8号館関連整備事業		新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	0.6億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計	
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	<ul style="list-style-type: none"> ・内閣府本府庁舎冷温水配管等接続工事 ・中央合同庁舎第8号館屋外表示装置設置工事 			
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施(国土交通省へ支出委任) <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他			
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年5月22日に契約済 当初3月に契約予定としていたところ、千代田区の景観条例に基づく千代田区役所との大規模建築物等の建築等に 係る事前協議に関する調整に長期の日数を要することとなったため。			
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 8号館整備における防災機能の強化等			
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<div style="text-align: center;"> <p>国 (内閣府から国交省へ支出委任) → 整備費 → 民間</p> <p>平成25年5月22日に契約済</p> </div>			
執行早期化のために 講じている工夫	中央合同庁舎第8号館整備等事業へ上記整備を組み込むことにより、設計期間の短縮及び施工における効率化を図り早期執行を行うこととしている。			
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild tk6 000003.html			