

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(外務省)

| | | | |
|--|--|-----------------------------|--|
| 対策の柱立て(大区分) | 1. 復興・防災対策 | 担当部局 | 国際協力局 |
| 対策の柱立て(中区分) | 2. 事前防災・減災のための国土強靱(じん)化の推進、災害への対応体制の強化等 | | |
| 対策の柱立て(小区分①) | (2) 社会の重要インフラ等の防御体制の整備 | 担当課 | 政策課 |
| 対策の柱立て(小区分②) | | | |
| 対策における施策の名称 | その他 | | |
| (事業名) | 防災・減災機能向上のための施設改修 | 新規/既存 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存 |
| 平成24年度補正予算額 | 20億円 | 一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載) | 一般会計 |
| 事業の内容 (予算については、 予算の用途及び 予算を交付等する対象者 を明記) | (独)国際協力機構施設整備費補助金 国際協力機構が保有する国内拠点のうち、築20年程度を経過し経年劣化箇所への処置が必要な3か所(東京国際センター、九州国際センター、沖縄国際センター)について、既存施設の一部改修を行う。また、東京国際センター及び沖縄国際センターについては、所在地の自治体から避難施設としての指定を受けていることに鑑み、非常時の電源確保のための設備整備も併せて行う。 | | |
| 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他() | | |
| アウトプット指標(進捗指標) | (アウトプット指標による目標) 平成25年7月末頃までに概ね全ての契約を締結。 | | |
| アウトカム指標(効果指標) | (アウトカム指標による目標) 平成25年度末までに改修工事を完了予定。 | | |
| 事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール) | <p>■事業の進捗状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成25年3月13日、独立行政法人国際協力機構施設整備費補助金 交付決定通知書を発出済。 改修工事の施工契約入札に必要な設計図書等の作成契約締結(3月) 一部の小規模改修について施工工事契約を締結(4月) 分割工事の一部において施工を開始(5月) 一括工事を行う2機関で入札公告中(6月1日時点) <p>(今後のスケジュール)</p> <ul style="list-style-type: none"> 改修工事の設計完了(5月～6月) 改修工事契約の公示・入札/契約締結(5～7月) 改修工事完了(平成26年3月) | | |
| 執行早期化のために 講じている工夫 | | | |
| 事業に関するURL (事業実施場所、補助先等) | (JICA九州・入札公告) http://www.jica.go.jp/chotatsu/domestic/kyushu/koji2013.html (JICA沖縄・入札公告) http://www.jica.go.jp/chotatsu/domestic/okinawa/koji2013.html | | |

【進捗ステップのイメージ図】

