

**「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(国土交通省)**

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化	担当部局	都市局
対策の柱立て(中区分)	1. 暮らしの安心の確保		
対策の柱立て(小区分①)	(3) 生活空間の安全確保・質の向上と循環型社会の創出に向けた環境の整備	担当課	公園緑地・景観課
対策の柱立て(小区分②)	—		
対策における施策の名称	公園施設の安全対策など都市公園等の整備		
(事業名)	国営公園の安全・安心対策	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	21億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の用途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	国営公園において、歩行者園路のバリアフリー化や危険箇所の更新等、公園利用者の安全確保のため早期に実施する必要のある公園施設の安全・安心対策を実施する。 歩行者園路のバリアフリー化や危険箇所の更新・補修・修繕を行う。		
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(		
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年6月末までに入札の手続き件数30件(100%)、契約件数24件(80%)、契約額17.14億円(82%) 平成26年3月末までに入札の手続き件数30件(100%)、契約件数30件(100%)、契約額20.82億円(100%)  ※一部の工事をまとめて発注することで効率的な業務の遂行が図られると判断したため、工事件数を31件から30件へ変更した。それに伴い、入札手続き件数、契約件数についても修正を行った。		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 国営公園(13公園)において、30件の安全・安心対策を実施することにより、国営公園における公園利用者の安全確保の強化を図る。		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	(進捗実績) 2月下旬から一部工事について入札公告を実施しており、その他の工事についても入札公告の実施に向けて、発注書類の作成等、必要な準備を進めている。  平成25年6月1日時点での進捗状況 入札の手続き件数 25件(83%) 契約件数 14件(47%)  (今後のスケジュール) 平成25年9月上旬までに、全ての工事の契約完了。 平成26年3月下旬までに、全ての工事の完了。		
	【進捗ステップのイメージ図】 		
執行早期化のために講じている工夫	透明性・公平性の確保に留意しつつ、迅速かつ円滑な発注手続きの実施に向けて発注書類の作成等を行っている。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	事業の予算配分 <a href="http://www.mlit.go.jp/common/000988905.pdf">http://www.mlit.go.jp/common/000988905.pdf</a> <a href="http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000361.html">http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000361.html</a> 事業の入札・契約状況等 <a href="http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm">http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm</a>		