

**「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(国土交通省)**

対策の柱立て(大区分)	1. 復興・防災対策	担当部局	都市局
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱化の推進、災害への対応体制の強化等		
対策の柱立て(小区分①)	(1) 命と暮らしを守るインフラ再構築(老朽化対策、事前防災・減災対策)	担当課	公園緑地・景観課
対策の柱立て(小区分②)	②事前防災・減災対策		
対策における施策の名称	河川・海岸・道路・港湾・空港・鉄道・航路標識・公園・上下水道等の防災対策		
(事業名)	国営公園の地震対策等	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	2億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	大規模災害発生時に国営公園が防災拠点としての機能を発揮するよう、災害用対策車両の集結基地として機能する国営公園において、災害対策車両の市街地への迅速なアクセス確保のための園路整備や、自家発電施設の設置等の防災対策を実施する。		
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(		
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年6月末までに入札の手続き件数3件(100%)、契約件数2件(約66%)、契約額約1.67億円(約92%) 平成26年3月末までに入札の手続き件数3件(100%)、契約件数3件(100%)、契約額1.81億円(100%)		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 国営公園(2公園)において、3件の防災対策を行うことにより、国営公園の防災拠点としての機能強化を図る。		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	(進捗実績) 3月下旬から一部工事について入札公告を実施する【進捗ステップのイメージ図】 予定であり、その他の工事についても入札公告の実施に向けて、発注書類の作成等、必要な準備を進めている状況である。  平成25年6月1日時点での進捗状況 入札の手続き件数 1件(33%) 契約件数 1件(33%)  (今後のスケジュール) 平成25年8月下旬までに、全ての工事の契約完了。 平成26年2月下旬までに、全ての工事の完了。		
執行早期化のために講じている工夫	透明性・公平性の確保に留意しつつ、迅速かつ円滑な発注手続きの実施に向けて発注書類の作成等を行っている。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	事業の予算配分 <a href="http://www.mlit.go.jp/common/000988905.pdf">http://www.mlit.go.jp/common/000988905.pdf</a> <a href="http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000361.html">http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000361.html</a> 事業の入札・契約状況等 <a href="http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm">http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm</a>		

