


「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(国土交通省)

対策の柱立て(大区分)	1. 復興・防災対策		担当部局	気象庁
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱化の推進、災害への対応体制の強化等			
対策の柱立て(小区分①)	(1) 命と暮らしを守るインフラ再構築(老朽化対策、事前防災・減災対策)		担当課	総務部経理管理官
対策の柱立て(小区分②)	②事前防災・減災対策			
対策における施策の名称	気象観測施設の強化等(豪雨対策等)			
(事業名)	気象観測施設の強化等(豪雨対策等)		新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	40億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計	
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	<p>全国31か所のウインドプロファイラ観測施設を更新・強化する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ウインドプロファイラ製作及び取付調整 ・ウインドプロファイラ中央監視局の改修 ・関連機器の改修 ・ウインドプロファイラ設置待ち受け工事 <p>群列地震観測装置(長野県長野市)を更新・強化する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・群列地震観測装置の更新・強化 ・群列地震観測装置無線中継局待受工事 ・群列地震観測装置観測局舎改修工事 ・群列地震観測装置松代観測局電源及び通信設備改修工事 			
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> 交付 <input type="checkbox"/> 貸付 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	<p>(アウトプット指標による目標)</p> <p>平成25年6月末までに入札公告率56%(22件)、契約率41%(16件) 平成26年3月末までに契約件数39件、契約率100%</p>			
アウトカム指標(効果指標)	<p>(アウトカム指標による目標)</p> <p>老朽化した観測施設を早急に更新・強化することにより、局地的大雨や地震等による災害の防止・軽減に資する防災情報の適時・的確な提供を継続することが可能となるとともに、防災情報の精度が向上する。</p> <p>ウインドプロファイラ更新・強化対象箇所数: 31箇所、観測可能高度: 12km(現在: 6km) 群列地震観測装置更新・強化対象箇所数: 8箇所、観測可能となる地震: 国内の巨大地震(M8以上)</p>			
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>(進捗実績)</p> <p>ウインドプロファイラ製作及び取付調整は、平成25年4月26日契約済み。 ウインドプロファイラ中央監視局の改修は、平成25年5月30日契約済み。 群列地震観測装置の更新・強化は、平成25年5月27日契約済み。</p> <p>(今後のスケジュール)</p> <p>ウインドプロファイラ設置待受け工事等は、6月中旬より順次公告・契約予定。 群列地震観測装置無線中継局待受工事等は、6月中旬より 順次公告・契約予定。</p> <div style="text-align: center;"> <p>【進捗ステップのイメージ図】</p>  </div>			
執行早期化のために 講じている工夫	一日も早い効果の発現に向けて、前金払い制度を活用することにより、事業の円滑かつ早期の実施を図る。			
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	http://www.jma.go.jp/jma/press/1301/15b/24hosei.html			