

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(国土交通省)

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化	担当部局	道路局
対策の柱立て(中区分)	1. 暮らしの安心の確保		
対策の柱立て(小区分①)	(3)生活空間の安全確保・質の向上と循環型社会の創出に向けた環境の整備	担当課	国道・防災課 環境安全課
対策の柱立て(小区分②)	—		
対策における施策の名称	道路の無電柱化の推進		
(事業名)	道路の無電柱化の推進	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	77億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	社会資本整備事業特別会計道路整備助定
事業の内容 (予算については、 予算の用途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	電線管理者や地域住民等と連携し、電線共同溝の整備等により、道路上の電柱の撤去、電線類の地中化等を行う。		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input checked="" type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年6月末までに入札公告率概ね100%、平成26年3月末までに契約率概ね100%。		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 無電柱化により、安全で快適な通行空間の確保、良好な景観の形成や観光振興、道路の防災性の向上等を図る(市街地等の幹線道路の無電柱化率約18%(平成28年度末))。		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>(進捗実績) 直轄事業については、平成25年2月下旬より、順次入札手続き等に着手し契約を締結。地方公共団体への交付については、3月末までに実施済み。地方公共団体執行分は、6月1日時点で88地方公共団体中、合計34地方公共団体において契約済(見込み)。</p> <p>【進捗ステップのイメージ図】</p> <pre> graph TD A[国] --> B[民間企業等] </pre> <p>(今後のスケジュール) 平成25年2月下旬より、順次入札手続き等に着手し契約を締結。平成26年3月末までに契約手続完了。</p>		
執行早期化のために 講じている工夫	一日も早い効果の発現に向けて、入札・契約手続きの簡素化等により、可能な限り早期の事業執行に努めているところ。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	【事業の予算配分先】 http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-yosan/h24hosei.html		