

「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（厚生労働省）

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 復興、防災・安全対策の加速		担当部局	障害保健福祉部		
対策の柱立て(中区分)	2. 国土強靱化(ナショナル・レジリエンス)、防災・減災の取組や社会資本の老朽化対策の加速、原子力事故対応・原子力防災対策等の充実等		担当課	障害福祉課		
対策の柱立て(小区分)	(3) 学校施設等の耐震化等の推進					
対策における施策の名称	社会福祉施設等の耐震化・防火対策等の推進(社会福祉施設の耐震化及びスプリンクラー設置等の推進、災害拠点病院等の耐震化及び有床診療所等のスプリンクラー設置等の推進)					
事業名	社会福祉施設等の耐震化・防火対策等の推進(社会福祉施設等施設整備)		新規/既存	既存		
平成25年度補正予算額	148.00億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計			
事業の概要	<p>① 防災安全対策の強化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 防火・安全対策の強化のため、グループホーム等のスプリンクラー整備等を行う社会福祉法人等に対して支援を行う。 ・ 障害者施設の耐震化、津波対策としての高台への移転又は補強を行う社会福祉法人等に対して支援を行う。 <p>② グループホーム等の整備促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 障害児・者が住み慣れた地域で暮らすための基盤整備を図ること等を目的として、グループホームや就労継続支援事業所等の整備を行う社会福祉法人等に対して支援を行う。 					
実施方法	直接実施	委託・請負	○	補助金	負担金	交付金
	貸付金	その他()				
基金 (新規造成/既存基金への積み増し)						
アウトプット指標 (進捗指標)	平成26年7月末までに施工業者との契約率50%以上を達成。					
関連する行政事業レビュー 事業番号	716	関連する 基金シート番号	—			
実施スキーム	<pre> graph TD A[厚生労働省] -- 補助 --> B[地方厚生(支)局にて執行] B -- 補助 --> C[地方公共団体] C -- 補助 --> D[社会福祉法人等] D -- 工事費の支払い --> E[施工業者] </pre>					
事業の進捗状況	平成26年2月12日に25年度執行分として36億円(90件)を内示し、同年3月18日に26年度繰越執行分として104億円(343件)を内示したこともあり、平成26年6月末時点で施工業者との契約率は28%となっている。自治体から消費税率引き上げ等に伴う単価改正に係る要望があり、これに対応しているところであり、未契約の件も7月中には契約開始段階に入る見込み。					
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	地方公共団体					
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-fukushi-shisetsu1/					