

「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（外務省）											
対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 復興、防災・安全対策の加速						担当部局	国際協力局			
対策の柱立て(中区分)	2. 国土強靱化(ナショナル・レジリエンス)、防災・減災の取組や社会資本の老朽化対策の加速、原子力事故対応・原子力防災対策等の充実等						担当課	政策課			
対策の柱立て(小区分)	(3) 学校施設等の耐震化等の推進										
対策における施策の名称	官庁施設等の機能維持のための防災対策等										
事業名	JICA国内拠点施設の防災力強化事業						新規/既存	新規			
平成25年度補正予算額	1.88億円			一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)			一般会計				
事業の概要	利用者の安全確保や施設の劣化を防止するため、札幌市の定期報告制度にて早急な補修が求められたJICA北海道国際センター(札幌)の外壁を改修する。										
実施方法	直接実施	○	委託・請負	○	補助金		負担金		交付金		
	貸付金		その他()								
基金 (新規造成/既存基金への 積み増し)											
アウトプット指標 (進捗指標)	平成26年6月末までに全ての民間企業等との契約締結を達成。										
関連する 行政事業レビュー 事業番号	95				関連する 基金シート番号			-			
実施スキーム	<pre> graph TD A[国(外務省)] -- "(補助金)" --> B["(独)国際協力機構"] B -- "(契約)" --> C[民間企業等] </pre>										
事業の進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年2月末時点の国際協力機構に対する補助金交付決定率は100%。 平成26年3月31日に国際協力機構にて工事監理業務の契約を締結。 平成26年5月8日に国際協力機構にて外壁改修工事の契約を締結。 										
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	株式会社北海道日建設計 アイグステック株式会社 札幌支店										
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000023967.pdf										